

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 311/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 09 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở bờ sông Ba đoạn qua thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 20**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Xét Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở bờ sông Ba đoạn qua thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở bờ sông Ba đoạn qua thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Theo Nghị quyết 232/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của HĐND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
Mục 6. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến kè dài khoảng 2.500m.	Mục 6. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến kè chống xói lở bờ sông Ba đoạn từ cầu Dinh Ông đến khu vực phía sau các trụ sở hành chính của huyện Tây Hòa, dài khoảng 3,27 km.

2. Nguyên nhân điều chỉnh: Đối với các loại công trình đê, kè thì Bộ Xây dựng không ban hành suất đầu tư nên trong quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương thực hiện ước tính tổng mức đầu tư dự án theo kinh nghiệm, theo các công trình tương tự. Tuy nhiên, sau khi chủ trương đầu tư dự án được duyệt, Chủ đầu tư đã tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Qua đó, với khối lượng chi tiết của hồ sơ thiết kế cơ

sở đã lập theo định mức đơn giá hiện hành, với tổng mức đầu tư là 150 tỷ đồng theo chủ trương đầu tư đã duyệt thì đầu tư được tuyển kè dài 3.270 m (dài hơn quy mô dự kiến khoảng 770 m). Việc này làm tăng hiệu quả đầu tư, đảm bảo kết nối các công trình hiện có trong khu vực mà không làm tăng tổng mức đầu tư đã phê duyệt trong chủ trương đầu tư.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

Cao Thị Hòa An

sở đã lập theo định mức đơn giá hiện hành, với tổng mức đầu tư là 150 tỷ đồng theo chủ trương đầu tư đã duyệt thì đầu tư được tuyển kè dài 3.270 m (dài hơn quy mô dự kiến khoảng 770 m). Việc này làm tăng hiệu quả đầu tư, đảm bảo kết nối các công trình hiện có trong khu vực mà không làm tăng tổng mức đầu tư đã phê duyệt trong chủ trương đầu tư.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

Cao Thị Hòa An